

SETTIMANA LAVORATIVA				DESCRIZIONE																																
	Inizio	Fine	Giorni	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
CANTIERE A																																				
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2	■	■																														
2	Realizzazione della viabilità di cantiere	2	3	2		■	■																													
3	Allestimento depositi, e zone stoccaggio dei materiali	3	4	2			■	■																												
4	Montaggio e smontaggio ponteggi e piani di lavoro	5	8	4				■	■	■	■																									
5	Rimozione impianti elettrici	5	7	3				■	■	■																										
6	Rimozione intonaci e rivestimenti	7	10	4					■	■	■	■																								
7	Rimozione di calcestruzzo ammalorato	10	16	7								■	■	■	■	■	■																			
8	Ripristino di calcestruzzo ammalorato	12	16	5									■	■	■	■																				
9	Applicazione di rete di fibrorinforzata per consolidamento solaio	17	22	6															■	■	■	■	■	■												
10	Posa in opera intonaci interni	22	26	5																				■	■	■	■	■								
11	Tinteggiatura di superfici interne	23	27	5																					■	■	■	■	■							
12	Rimontaggio apparecchiature elettriche	28	29	2																										■	■					
13	Smobilizzo cantiere	29	30	2																												■				
CANTIERE B																																				
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2	■	■																														
2	Realizzazione della viabilità di cantiere	2	3	2		■	■																													
3	Allestimento depositi, e zone stoccaggio dei materiali	3	4	2			■	■																												
4	Montaggio e smontaggio ponteggi e piani di lavoro	5	8	4				■	■	■	■																									
5	Rimozione impianti elettrici	5	7	3				■	■	■																										
6	Rimozione intonaci e rivestimenti	7	10	4					■	■	■	■																								
7	Rimozione di calcestruzzo ammalorato	10	16	7									■	■	■	■	■	■																		
8	Ripristino di calcestruzzo ammalorato	12	16	5										■	■	■	■																			
9	Applicazione di rete di fibrorinforzata per consolidamento solaio	17	22	6																■	■	■	■	■	■											
10	Posa in opera intonaci interni	22	26	5																					■	■	■	■	■							
11	Tinteggiatura di superfici interne	23	27	5																						■	■	■	■	■						
12	Rimontaggio apparecchiature elettriche	28	29	2																											■	■				
13	Smobilizzo cantiere	29	30	2																													■			
CANTIERE C																																				
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2	■	■																														
2	Realizzazione della viabilità di cantiere	2	3	2		■	■																													
3	Allestimento depositi, e zone stoccaggio dei materiali	3	4	2			■	■																												
4	Montaggio e smontaggio ponteggi e piani di lavoro	5	8	4				■	■	■	■																									
5	Rimozione impianti elettrici	5	7	3				■	■	■																										
6	Rimozione intonaci e rivestimenti	7	10	4					■	■	■	■																								
7	Rimozione di calcestruzzo ammalorato	10	16	7										■	■	■	■	■	■																	
8	Ripristino di calcestruzzo ammalorato	12	16	5											■	■	■	■																		
9	Applicazione di rete di fibrorinforzata per consolidamento solaio	17	22	6																	■	■	■	■	■	■										
10	Posa in opera intonaci interni	22	26	5																						■	■	■	■	■						
11	Tinteggiatura di superfici interne	23	27	5																							■	■	■	■	■					
12	Rimontaggio apparecchiature elettriche	28	29	2																											■	■				
13	Smobilizzo cantiere	29	30	2																														■		
CANTIERE D																																				
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2	■	■																														
2	Realizzazione della viabilità di cantiere	2	3	2		■	■																													
3	Allestimento depositi, e zone stoccaggio dei materiali	3	4	2			■	■																												
4	Montaggio e smontaggio ponteggi e piani di lavoro	5	8	4				■	■	■	■																									
5	Rimozione impianti elettrici	5	7	3				■	■	■																										
6	Rimozione intonaci e rivestimenti	7	10	4					■	■	■	■																								
7	Rimozione di calcestruzzo ammalorato	10	16	7											■	■	■	■	■	■																
8	Ripristino di calcestruzzo ammalorato	12	16	5												■	■	■	■																	
9	Applicazione di rete di fibrorinforzata per consolidamento solaio	17	22	6																		■	■	■	■	■	■									
10	Posa in opera intonaci interni	22	26	5																							■	■	■	■	■					
11	Tinteggiatura di superfici interne	23	27	5																								■	■	■	■	■				
12	Rimontaggio apparecchiature elettriche	28	29	2																												■	■			
13	Smobilizzo cantiere	29	30	2																															■	