



## Città di Giovinazzo

Città Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/10/2023 a registro generale n.ro 611/2023 e vi rimarrà fino al 17/10/2023.

Li 02/10/2023

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Davide Calvario

RACCOLTA GENERALE

Anno 2023

n. 611/2023

### SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

#### SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

#### DETERMINAZIONE

n.147/2023 del 26.09.2023

OGGETTO: Lavori di bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Intervento di MISE - Lotto II - P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2 - intervento C.P. A0602.13;

- CUP J74J18000220006

- Atto di Stato Finale e Omologazione della Spesa

emessa ai sensi

In data 26 settembre 2023 nella Residenza Municipale

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Daniele Carrieri

## **PREMESSO che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 138 del 06.09.2017 ad oggetto "Lavori di bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Intervento di MISE in area Lama Castello - Lotto II - Liquidazione dei servizi tecnici" è stata liquidata alla società Eco-logica srl, la somma per complessivi **€ 47.520,36** a fronte delle attività affidate con D.D. n. 77 del 24.02.2015, 76 R.G, relative all'incarico di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Messa in sicurezza di emergenza dell'area Lama Castello. Intervento 2: Lotto II", nonché la redazione della documentazione utile per l'acquisizione dei pareri preventivi all'approvazione del progetto esecutivo della predetta bonifica;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 24.10.2017, R.G. 678 è stato affidato l'incarico professionale di supporto al RUP per i "lavori di Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Lotto II" all'ing. Antonella Lomoro con sede legale in Bari (BA) alla via Melo, 182, C.F. LMRNNL76H56A662Y - P.IVA 08121580727. Per detta attività è stata liquidata la quota dell'80% del corrispettivo pattuito nel DTP per complessivi **€ 4.992,00**;
- con Deliberazione n.167 del 27.10.2017, la Giunta Comunale approvava l'aggiornamento del progetto esecutivo denominato "Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area Lama Castello in Giovinazzo. Messa in sicurezza di emergenza area Lama Castello Il lotto". Il progetto approvato, redatto dagli ingegneri Antonella LOMORO Massimo GUIDO della Società ECO - LOGICA Srl, prevedeva un importo complessivo di euro 3.400.000,00 (euro tremilioniquattrocentomila/00), interamente finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 - Avviso per la bonifica di aree inquinate - D.D. n.202/2017 Tipologia d'intervento A, giusta Determina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, del 03.01.2019, n. 326. L'intervento è stato inserito nella programmazione triennale 2019/2021 - annualità 2019 approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/4/2019, per un importo complessivo di € 3.400.000,00. L'appalto, trovava copertura nel bilancio di questo civico Ente, periodo 2019-2021, al capitolo 3500/3 (codice bilancio 09.02-2.02) esercizio 2019;
  - con la Determinazione Dirigenziale n. 275 del 21.11.2019, R.G. 936 ad oggetto "Lavori di bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Lotto II - liquidazione onorario supporto al Rup" è stata liquidata, all'ing. Antonella Lomoro, la quota a saldo del 20% del corrispettivo pattuito nel DTP per complessivi **€ 1.248,00** per l'attività in parola;

## **RICHIAMATE le seguenti attività:**

- con Determinazione Dirigenziale del 28.11.2019, n. 276, R.G. 913 si stabiliva di affidare l'appalto di servizi e lavori di bonifica e ripristino ambientale delle "ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi" in area Lama Castello, MISE (messa in sicurezza di emergenza) in area Lama Castello, Lotto II, mediante procedura aperta per il tramite della piattaforma telematica EmPULIA, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016 con un l'importo posto a base di gara di **€ 2.833.778,82** di cui € 2.817.576,51 per lavori, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di € 16.202,31;

- con Determinazione del Settore Gestione del Territorio n. 102 del 30.06.2020 - R.G. n. 331/2020, l'appalto veniva aggiudicato alla RTI: DE CRISTOFARO SRL, mandatario, con sede a Lucera (Fg) in c.da Montaratro - S.P. 109 Km. 28,00 - p.i. 03639530710 - ECOSISTEM SRL, mandante, con sede a Lamezia terme (Cz) in località Lenza Viscardi - p.i. 008537107960, con un ribasso percentuale del 6,71% applicato sull'importo a base di gara di € 2.817.576,51, determinando l'importo di aggiudicazione pari a € 2.628.517,13, oltre € 16.202,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi, per un importo totale di € **2.644.719,44**, rideterminando il quadro economico di progetto:

<b>COMUNE DI GIOVINAZZO</b>			
<b>BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO</b>			
<b>FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO</b>			
<b>INTERVENTO LOTTO II</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>A)</b>	<b>FASE 3 - LAVORI II LOTTO</b>		
	<b>FASE3: LAVORI</b>		
A.1	Monitoraggi, indagini e opere accessorie	Euro	€ 50 223,52
A.2	Movimento terra	Euro	€ 184 250,73
A.3	Trasporti	Euro	€ 587 174,16
A.4	Recupero e Smaltimento	Euro	€ 1 820 719,90
A.5	Analisi	Euro	€ 20 381,16
A.6	Bonifica e sistemazione ambientale	Euro	€ 81 291,42
A.7	Riqualificazione - opere di ingegneria naturalistica	Euro	€ 73 535,62
A.8	<b>TOTALE</b>	Euro	€ <b>2 817 576,51</b>
A.9	<b>Oneri sicurezza (art. 100 D.Lgs 81/08)</b>	Euro	€ <b>16 202,31</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI FASE3 LOTTO II (A.8+A.9)</b>	Euro	€ <b>2 833 778,82</b>
	<b>Ribasso offerto ( 6,71%)</b>	Euro	€ <b>189 059,38</b>
	<b>IMPORTO RIBASSATO AFFIDATO</b>	Euro	€ <b>2 628 517,13</b>
	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	Euro	€ <b>2 644 719,44</b>
<b>B)</b>	<b>SPESE TECNICHE E GENERALI</b>		
B.1.1	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Progetto, preliminare, Definitivo, Esecutivo, Piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Euro	€ 37 453,00
B.1.2	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Direzione lavori, Contabilità Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Euro	€ 90 951,97
<b>B.1</b>	<b>Totale Prestazioni professionali</b>	Euro	€ <b>128 404,97</b>
B.2.1	Consulenze legali, Pubblicazione bandi, Commissioni aggiudicatrici, Autorità Vigilanza (compreso di IVA se prevista)	Euro	€ 5 000,00
B.2.2	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo in corso d'opera (art.141 D.Lgs.163/2006) (compreso di IVA se prevista)	Euro	€ 10 000,00
B.2.3	Attività di Supporto al RUP	Euro	€ 8 000,00
B.3	Controlli e monitoraggi Enti preposti	Euro	€ 7 000,00
B.4.1	IVA (10% su A)	Euro	€ 283 377,88
B.4.2	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B.1	Euro	€ 34 515,26
B.5	Incentivi art. 92 D.Lgs 163/06 (2% su totale A senza ribasso d'asta ridotto al 58% con rif. R.C n. 42/2011)	Euro	€ 32 871,83
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	€ 4 051,24
B.7	Acquisizione aree o immobili	Euro	€ 35 000,00
B.8	Lavori in economia	Euro	€ 18 000,00
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI B)</b>	Euro	€ <b>566 221,18</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	Euro	€ <b>3 400 000,00</b>

- con Determinazione del Settore Gestione del Territorio n. 159 del 01.10.2020 - R.G. n. 526 è stato affidato all'ing. Antonella Lomoro, con sede legale in Bari

(BA) alla via Melo, 182, cod. fisc. LMRNNL76H56A662Y - P.IVA 08121580727, l'incarico dei Servizi Tecnici per la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Esecuzione Contratto e redazione del Certificato Esecuzione dei Lavori inerenti alla bonifica e ripristino ambientale delle "ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi", MISE (messa in sicurezza di emergenza) in area Lama Castello, Lotto II, impegnando una spesa di € 87.197,30 e liquidando l'acconto del 50% pari ad **€ 33.803,24**;

- il Direttore dei Lavori, ing. Antonella Lomoro:
  - a) con nota prot. 19764 del 29.12.2020, richiedeva l'autorizzazione alla redazione della "Perizia di Variante" in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) & c) del D. Lgs. 50/2016 e alla contestuale quantificazione di ulteriori volumi di rifiuti rinvenuti nell'area di intervento;
  - b) con nota prot. 1835 del 26.01.2021 trasmetteva a questo civico Ente la documentazione riferita ai lavori e servizi relativi alla suddetta variante;
- con nota prot. n. 2362 del 04/02/2021, il Comune di Giovinazzo comunicava alla Regione Puglia - Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche, di procedere all'approvazione della "Perizia di Variante", sottoponendo la richiesta di ulteriori risorse per far fronte alla prosecuzione delle opere;
- con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 01.03.2021 della Regione Puglia, nell'ambito del P.O.R. Puglia FERS FSE 2014-2020. Asse VI Azione 6.2, il predetto Ente, accogliendo l'istanza del Comune di Giovinazzo, concedeva il finanziamento integrativo di **€ 1.389.008,40** rideterminando complessivamente il finanziamento dell'opera per **€ 4.789.008,40**;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 25.03.2021 si approvava la perizia suppletiva di variante e presa d'atto del finanziamento integrativo della Regione Puglia giusta Determinazione Regionale Dirigenziale n. 54/2021, determinando il seguente Q.E.:

<b>COMUNE DI GIOVINAZZO</b>			
<b>BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO</b>			
<b>FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO</b>			
<b>INTERVENTO LOTTO II</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>			
<b>A) FASE 3 - LAVORI II LOTTO</b>			
	<b>FASE3: LAVORI</b>		
A.1	Monitoraggi, indagini e opere accessorie	€	78 852,78
A.2	Movimento terra	€	254 781,93
A.3	Trasporti	€	925 286,16
A.4	Recupero e Smaltimento	€	2 868 867,10
A.5	Analisi	€	23 403,53
A.6	Bonifica e sistemazione ambientale	€	75 629,43
A.7	Riqualificazione - opere di ingegneria naturalistica	€	-
A.8	<b>TOTALE</b>	€	<b>4 226 820,93</b>
A.9	<b>Oneri sicurezza (art. 100 D.Lgs 81/08)</b>	€	<b>22 488,61</b>
A.10	<b>TOTALE LAVORI FASE3 LOTTO II (A.8+A.9)</b>	€	<b>4 249 309,54</b>
A.11	<b>Ribasso offerto ( 6,71%)</b>	€	<b>283 619,68</b>
A.12	<b>IMPORTO RIBASSATO</b>	€	<b>3 943 201,25</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	€	<b>3 965 689,86</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/16	€	84 986,19
B.2.1	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Progetto, preliminare, Definitivo, Esecutivo, Piano di coordinamento della sicurezza in fase	€	37 453,00
B.2.2	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Direzione lavori, Contabilità Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	95 000,00
B.3	Consulenze legali, Pubblicazione bandi, Commissioni aggiudicatrici, Autorità Vigilanza ANAC (compreso di IVA se prevista)	€	5 000,00
B.4	Attività di Supporto al RUP	€	15 000,00
B.5	Controlli e monitoraggi Enti preposti	€	9 000,00
B.6	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B.2.1) + B.2.2)	€	35 603,37
B.7	IVA (10% su A)	€	396 568,99
B.8	Imprevisti ed arrotondamenti	€	64 707,00
B.9	Acquisizione aree o immobili	€	35 000,00
B.10	Lavori di somma urgenza (comprensivi di IVA)	€	15 000,00
B.11	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo in corso d'opera IVA Compresa	€	30 000,00
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI B)</b>		<b>823 318,54</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>	€	<b>4 789 008,40</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 11.05.2021 si approvava la perizia di variante in corso d'opera e contestualmente si affidavano i lavori all'aggiudicatario RTI: De Cristofaro srl + Ecosistem srl; detto provvedimento autorizzava la spesa per i lavori pari ad un importo di **€ 3.965.689,86** oltre iva di cui:
  - € 3.943.201,25 per lavori (al netto del ribasso del 6,71%);
  - € 22.488,61 per oneri sicurezza;
 complessivamente **€ 4.362.258,84**;
- a seguito del finanziamento integrativo giusta Determinazione Dirigenziale n. 54 del 01.03.2021 della Regione Puglia, con la Determinazione del Settore Gestione del Territorio n. 102 del 05.07.2021 si procedeva all'adeguamento dell'affidamento e contestualmente ad integrare l'impegno di spesa assunto con la Determinazione n. 159 del 01.10.2020 - R.G. n. 526 relativo all'incarico dei Servizi Tecnici per la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Direzione Esecuzione Contratto e redazione del Certificato Esecuzione dei Lavori, liquidando la quota a saldo dell'onorario spettante alla Direzione Lavori in capo all'ing. A. Lomoro per **€ 58.979,74**;

- con Determinazione n. 9 del 07.02.2022 - R.G. n. 74 ad oggetto: Bonifica e ripristino ambientale delle “ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi” in area Lama Castello - Il Lotto - indennità di occupazione temporanea spettante ai proprietari delle aree da bonificare” si è proceduto a riconoscere la somma di **€ 1.260,40** a titolo di indennità per l’occupazione temporanea dei suoli adiacenti all’area di intervento;
- con le seguenti Determinazioni, sono state liquidate, alla ditta affidataria R.T.I.: DE CRISTOFARO SRL, (mandataria) ed ECOSISTEM SRL (mandante) le somme relative agli stati di avanzamento lavori (SAL):
  - ✓ Determinazione n. 14 del 03.02.2021, R.G. 31 per **€ 731.268,59**;
  - ✓ Determinazione n. 20 del 05.02.2021, R.G. 53 per **€ 676.216,54**;
  - ✓ Determinazione n. 45 del 08.03.2021, R.G. 135 per **€ 720.384,91**;
  - ✓ Determinazione n. 79 del 11.05.2021, R.G. 273 per **€ 593.974,77**;
  - ✓ Determinazione n. 160 del 16.09.2021, R.G. 640 per **€ 1.358.081,11**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 197 del 21.10.2021 è stato affidato l’incarico per il collaudo tecnico/amministrativo per i lavori di “Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi” in area Lama Castello - Lotto II, all’ing. F. Pavone con sede legale in Bari - 70125 - via A. De Gasperi, 262 - p.i. 02708670720 e, con successiva Determinazione n. 17 del 02.03.2022, R.G. 89, di liquidazione onorario, si è provveduto a liquidare la somma di **€ 22.407,78**;
- con nota prot. n. 1918 del 01.02.2022, trasmessa al Servizio Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, questo Settore confermava la metratura dell’area d’intervento oggetto della bonifica in argomento per complessivi mq. 10.989;
- con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 08.03.2022, R.G. 88 si approvava lo “Stato Finale dei Lavori e il Certificato Finale di Pagamento n. 6” per un importo netto dei lavori e servizi eseguiti di **€ 3.964.737,57** di cui € 3.942.248,97 per lavori ed € 22.488,60 per oneri della sicurezza, oltre iva 10%, complessivamente € 4.361.211,33 e liquidando la somma a credito della R.T.I.: DE CRISTOFARO SRL, (mandataria) ed ECOSISTEM SRL (mandante) di **€ 281.285,42**;
- con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 20.09.2022, R.G. 569, si procedeva alla nomina del nuovo RUP, individuando l’istruttore amm.vo, dott. Antonio D’Amato del Servizio Ambiente del Settore Gestione del Territorio, in sostituzione dell’ing. Daniele Carrieri divenuto, nel contempo, Dirigente del medesimo Settore;
- con Determinazione n. 136 del 25.10.2022 si provvedeva alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 113 dell’ex D. Lgs. n. 50/2016, per complessivi **€ 47.592,27**;
- con Determinazione n. 36 del 26.04.2022, R.G. 214, è stata affidata l’attività di consulenza tecnica per l’espropriazione delle aree bonificate, allo Studio Tecnico Zeno, con sede legale in Matera (Mt), 75100 - P.zza Ignazio Silone, 16 - p.i. 00520670779 liquidando una spesa complessiva di **€ 13.151,17**;
- con Determinazione n. 52 del 30.03.2023 si provvedeva a liquidare, ai rispettivi proprietari, le indennità di espropriazione definitiva delle aree bonificate in area Lama Castello, per una spesa complessiva di **€ 12.713,30**;

**DATO ATTO che** in data 26.09.2023 il RUP, dott. Antonio D’Amato ha predisposto il “**Certificato di Omologazione della Spesa**” sostenuta per i “lavori di bonifica

delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Intervento di MISE in area Lama Castello - Lotto II - POR PUGLIA 2014- 2020 Asse VI Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.2 - Interventi per la bonifica di aree inquinate- intervento C.P. A0602.13 - CUP J74J18000220006" per complessivi € 4.605.479,64 in atti di questo Settore al prot. n. 22714/2023;

**CONSIDERATO che:**

- sono state liquidate e pagate le summenzionate somme riportate nel seguente prospetto economico:

BONIFICA LAMA CASTELLO - II LOTTO						
ATTIVITA'	AFFIDATARIO	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	FATTURA	LIQUIDAZIONE TECNICO/CONTABILE		MANDATO DI PAGAMENTO
				numero e data	importo ivato	numero e data
PROGETTAZIONE	ECO-logica srl	D.D. 138/2017	n. 5 del 21.04.2016	n. 154 del 11/09/2017	14.256,11 €	n. 2276/02 del 14-09-17
			n. 10 del 17.06.2015	n. 155 del 11/09/2017	23.760,18 €	n. 2276/01 del 14-09-17
			n. 6 del 21.04.2016	n. 156 del 11/09/2017	9.504,07 €	n. 2276/03 del 14-09-17
				<b>TOTALE</b>	<b>47.520,36 €</b>	
ASSISTENZA AL RUP	ING. A. LOMORO	D.D. 176/2017	n. 2 del 20.2.2018	n. 80 del 27/02/2018	2.496,00 €	n. 829/02 del 03-04-2018
			n. 1 del 20.2.2018	n. 81 del 27/02/2018	2.496,00 €	n. 829/01 del 03-04-2018
		D.D. 275/2019	n. 4 del 10.4.2019	n. 347 del 05/12/2019	1.248,00 €	n. 3223 del 10-12-2019
				<b>TOTALE</b>	<b>6.240,00 €</b>	
DIREZIONE LAVORI	ING. A. LOMORO	D.D. 159/2020	n. 2 del 22.01.2021	n. 1 del 04/02/2021	33.803,24 €	n. 434 del 04-02-2021
		D.D. 102/2021	n. 2 del 23.02.2022	n. 88 del 05/04/2022	58.979,74 €	n. 1251 del 06-04-2022
				<b>TOTALE</b>	<b>92.782,98 €</b>	
ANAC	ANAC	mav 01030641044141154			600,00 €	n. 3156 del 24-09-2020
				<b>TOTALE</b>	<b>600,00 €</b>	
OCCUP. TEMP. SUOLI	IGNOMIRIELLO A.	D.D. 9/2022		n. 62 del 10/03/2022	353,15 €	n. 1595 del 05-05-2022
	IGNOMIRIELLO S.	D.D. 9/2022		n. 64 del 10/03/2022	353,15 €	n. 1585 del 04-05-2022
	SCIVETTI N.	D.D. 9/2022		n. 63 del 10/03/2022	554,16 €	n. 1584 del 04-05-2022
				<b>TOTALE</b>	<b>1.260,46 €</b>	
LAVORI 1° SAL	RTI:DE CRISTOFARO-ECOSISTEM	D.D. 14/2021	n. 118 del 03.02.2021	n. 3 del 08/02/2021	731.268,59 €	n. 487 del 08-02-2021
LAVORI 2° SAL		D.D. 20/2021	n. 188 del 09.02.2021	n.22 del 18/02/2021	676.216,54 €	n. 629 del 19-02-2022
LAVORI 3° SAL		D.D. 45/2021	n. 421 del 15.03.2021	n.47 del 16/03/2021	720.384,91 €	n. 1159 del 01-04-2021
LAVORI 4° SAL		D.D. 79/2021	n. 756 del 19.05.2021	n. 106 del 21.05.2021	593.974,77 €	n. 1905 del 28-05-2021
LAVORI 5° SAL		D.D. 160/2021	n. 1273 del 28.09.2021	n. 340 del 16.09.2021	1.358.081,11 €	n. 3433 del 15-10-2021
LAVORI STATO FINALE		D.D. 21/2022	n. 464 del 16.03.2022	n. 87 del 05.04.2022	281.285,41 €	n. 1249 del 06-04-2022 n. 1250 del 06-04-2022
				<b>TOTALE</b>	<b>4.361.211,33 €</b>	
COLLAUDO TECNICO/AMM.VO	ING. F. PAVONE	D.D. 197/2021 contrarre	n. 2 del 01.03.2022	n. 89 del 05.04.2022		

		D.D. 17/2022 aggiudicazione			22.407,78 €	n. 1248 del 06-04-2022
				<b>TOTALE</b>	<b>22.407,78 €</b>	
<b>INCENTIVI DIPENDENTI</b>	D. CARRIERI - rup	D.D. 136/2022		n. 315 del 02.12.2022	14.787,64 €	n. 232 del 24-01-2023
	A. D'AMATO - rup		n. 314 del 02.12.2022	8.158,67 €	n. 232 del 24-01-2023	
	C. PICERNO		n. 316 del 02.12.2022	6.458,94 €	n. 232 del 24-01-2023	
	V. RICCI		n. 318 del 02.12.2022	3.909,36 €	n. 232 del 24-01-2023	
	A. RICCI		n. 317 del 02.12.2022	3.229,47 €	n. 232 del 24-01-2023	
	G. DI GIOIA		n. 317 del 02.12.2022	3.909,36 €	n. 232 del 24-01-2023	
	C. DENINA		n. 320 del 02.12.2022	3.059,50 €	n. 232 del 24-01-2023	
	L. CANNATO		n. 321 del 02.12.2022	1.529,75 €	n. 232 del 24-01-2023	
	E. GRANDE		n. 322 del 02.12.2022	1.019,83 €	n. 232 del 24-01-2023	
	G. GENTILE		n. 323 del 02.12.2022	1.529,75 €	n. 232 del 24-01-2023	
				<b>TOTALE</b>	<b>47.592,27 €</b>	
<b>ESPROPRIO</b>						
CONSULENZA TECN/AMM.VA	STUDIO ZENO	D.D. 36/2022 contrarre				
		acconto 50%	n. 2 del 04.01.2023	n. 12 del 17/01/2023	5.953,49 €	n. 152 del 19-01-2023
		saldo			5.953,48 €	
SPESE DI REGISTRAZIONE F24	AGENZIA DELLE ENTRATE	mod. 69	n. 46 del 05.06.2023	n. 154 del 12/06/2023	1.244,19 €	n. 2247 del 13-06-2023
				<b>TOTALE</b>	<b>13.151,16 €</b>	
INDENNITA' DI ESPROPRIO	...omissis...	D.D. 52/20223		n.138 del 18.05.2023	6.356,65 €	n. 2156 del 06-06-2023
	...omissis...		n.134 del 17.05.2024	2.118,88 €	n. 1921 del 18-05-2023	
	...omissis...		n.137 del 17.05.2025	1.412,59 €	n. 1922 del 18-05-2023	
	...omissis...		n.136 del 17.05.2026	1.412,59 €	n. 1924 del 18-05-2023	
	...omissis...		n.135 del 17.05.2027	1.412,59 €	n. 1923 del 18-05-2023	
				<b>TOTALE</b>	<b>12.713,30 €</b>	
				<b>TOTALE SPESA</b>	<b>4.605.479,64 €</b>	

- la spesa complessiva di **€ 4.605.479,65** è stata rendicontata sul sistema Mirweb sulla base della documentazione esistente agli atti di questo ufficio con la relativa documentazione probatoria, pertanto, può essere omologata, ai sensi del disciplinare regolante i rapporti tra Regione ed il Comune di Giovinazzo. Le spese consuntivate, sono riportate nel seguente quadro economico finale:

<b>COMUNE DI GIOVINAZZO</b> <b>BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE "EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI" IN AREA LAMA CASTELLO</b> <b>FASE 3: MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AREA LAMA CASTELLO</b> <b>INTERVENTO LOTTO II</b> <b>QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO FINALE</b>
--



<b>A)</b>	<b>FASE 3 - LAVORI LOTTO II</b>		
A.1	Lavori di bonifica eseguiti	€ 3.942.248,97	
A.2	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.942.248,97</b>	
A.3	<b>Oneri sicurezza (art. 100 D.Lgs 81/08)</b>	<b>€ 22.488,60</b>	
A.4	<b>TOTALE LAVORI FASE 3 LOTTO II (A.8+A.9)</b>	<b>€ 3.964.737,57</b>	
	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>€ 3.964.737,57</b>	<b>€ 3.964.737,57</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs 50/16	€ 47.592,27	
B.2.1	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Progetto, preliminare, Definitivo, Esecutivo, Piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 38.951,12	
B.2.2	Prestazioni professionali INTERVENTO MISE LAMA LOTTO II: Direzione lavori, Contabilità Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 89.214,41	
B.3	Consulenze legali, Pubblicazione bandi, Commissioni aggiudicatrici, Autorità Vigilanza ANAC (compreso di IVA se prevista)	€ 600,00	
B.4	Attività di Supporto al RUP	€ 6.240,00	
B.5	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B.2.1) + B.2.2)	€ 12.137,81	
B.6	IVA (10% su A)	€ 396.473,76	
B.7	Acquisizione aree o immobili + occupazione temporanea	€ 27.124,92	
B.8	Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo in corso d'opera IVA Compresa	€ 22.407,78	
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE E GENERALI B)</b>	<b>€ 640.742,07</b>	<b>€ 640.742,07</b>
	<b>TOTALE (A+B)</b>		<b>€ 4.605.479,64</b>
<b>C)</b>	<b>FINANZIAMENTO RIDETERMINATO A SEGUITO DI VARIANTE</b>	<b>€ 4.789.008,40</b>	
C.1	Economia di spesa		<b>€ 183.528,76</b>

- la Regione Puglia, con Determinazioni di seguito riportate ha accreditato a questo civico Ente, a titolo di anticipazioni sulla spesa sostenuta per la esecuzione degli interventi sopra richiamati, la somma di **€ 4.351.990,93** di cui:
  - con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti n. 274 dell'11.11.2021, in atti prot. 21840 del 29.11.021 per un importo complessivo di **€ 2.394.026,01** di cui € 2.954,97 all'INPS a titolo di intervento sostitutivo ed € 2.391.071,04 in favore del Comune di Giovinazzo;
  - con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti n. 21 del 07.02.2023, in atti prot. 4724 del 27.02.023 per un importo complessivo di **€ 1.957.964,92** di cui € 592,79 all'INPS a titolo di intervento sostitutivo ed **€ 1.957.372,13** in favore del Comune di Giovinazzo;
- a consuntivo, sul finanziamento concesso e parzialmente accreditato per la somma complessiva di € 4.351.990,93 residua una somma a credito del Comune di Giovinazzo di complessivi € 253.488,71;
- sul finanziamento rideterminato a seguito di variante, giusta Determinazione n. 78/2021 dell'11.05.2021 per complessivi **€ 4.789.008,40**, residua una economia di **€ 183.528,76**;

#### **RITENUTO:**

- di approvare il Certificato di Omologazione della Spesa in atti di questo Settore prot. 22714 del 26.09.2023;
- che nella fattispecie in parola, ricorre la competenza per materia del sottoscritto Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di

criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **DETERMINA**

**RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

**APPROVARE** il Certificato di Omologazione della Spesa redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonio D'Amato, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13/2001 e ss.mm.ii. - "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici" e del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Giovinazzo dei "Lavori di bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Intervento di MISE in area Lama Castello - Lotto II - P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2 - intervento C.P. A0602.13 - CUP J74J18000220006, redatto in data 26.09.2023 in atti prot. 22714 come agli atti di questo Settore;

### **DARE ATTO che:**

- le spese sostenute per la realizzazione delle opere in argomento ammontano a complessivi **€ 4.605.479,64** rendicontabili interamente sul finanziamento regionale P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI- azione 6.2 - intervento C.P. A0602.13;
- la Regione Puglia, giuste Determinazioni di seguito elencate ha accreditato a questo civico Ente, per la esecuzione degli interventi sopra richiamati, la somma di **€ 4.351.990,93** di cui:
  - c. con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti n. 274 dell'11.11.2021, in atti prot. 21840 del 29.11.021 per un importo complessivo di **€ 2.394.026,01** di cui **€ 2.954,97** all'INPS a titolo di intervento sostitutivo ed **€ 2.391.071,04** in favore del Comune di Giovinazzo;
  - d. con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti n. 21 del 07.02.2023, in atti prot. 4724 del 27.02.023 per un importo complessivo di **€ 1.957.964,92** di cui **€ 592,79** all'INPS a titolo di intervento sostitutivo ed **€ 1.957.372,13** in favore del Comune di Giovinazzo;
- a consuntivo sul finanziamento concesso e parzialmente accreditato per la somma complessiva di **€ 4.351.990,93** residua una somma a credito del Comune di Giovinazzo di **€ 253.488,71;**
- sul finanziamento rideterminato a seguito di variante, giusta Determinazione n. 78/2021 dell'11.05.2021 per complessivi **€ 4.789.008,40**, residua una economia di **€ 183.528,76;**
- al presente provvedimento è associato il seguente codice CUP: **J74J18000220006;**

**CONFERMARE** che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio D'Amato dell'ufficio Ambiente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Giovinazzo;

**TRASMETTERE** la copia del presente atto alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per la prescritta presa d'atto e la contestuale richiesta di saldo della differenza di complessivi **€ 253.488,71** dovuta a questo Comune in forza del presente atto;

**PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sull'Albo Pretorio on-line.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.